COMMITTENTE : G.H.V. S.p.a.	
LOCALITA' : Celle Ligure (SV)	
SONDAGGIO : S1	DATA : 09/10/2008
CASSETTA N.: 2	PROFONDITA' (m): 5.00 - 10.00



5.00	Conglomerato con elementi di varie litologie in matrice arenacea rossastra con fratture di alterazione e livelli centimetrici argillosi nocciola	6.00
6.00	Idem	7.00
7.00	Idem	8.00
8.00	Arenaria da nocciola a verdastra con inclusioni di clasti	9.00
9.00	Conglomerato con elementi di varie litologie in matrice arenacea verdastra con livelli centimetrici di arenaria	10.00

