COMUNE DI BORDIGHERA

REGIONE LIGURIA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SPIAGGIA: CELLE LITORALI SANT'AMPELIO - NEW PALOMA E KURSAAL - SAN MARCO (4° LOTTO - 2° STRALCIO)

PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA

FASCICOLO N.

12

data
Dicembre 2013

A	PRIMA STESURA	Dicembre 2013
B		
C		
D		
E		

STUDIO SIRITO
Savona

ing. Giorgio Sirito
ing. Roberto Sirito

	LAVORI	MESI											
		1				2				3			
1	**RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ED ALLACCI (CAPITANERIA, ANAS, POLIZIA LOCALE, UFFICIO ACQUEDOTTO, ENEL ECC.)** **OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CANTIERI E SCELTA CAVE** - POS IMPRESA E DITTE COLLABORATRICI - ATTESTATI E CERTIFICATI MANODOPERA E MACCHINE - INDICAZIONE COLLABORATORI ESTERNI NON INSERITI NEL POS - RILIEVO DI 1° PIANTA COSTIERO E BATIMETRICO DELLE DUE CELLE LITORALI - PROPOSTA DELLA O DELLE CAVE - CAMPIONAMENTI - ANALISI E PROVE - SCELTA DELLA O DELLE CAVE												
2	**OPERAZIONI SUCCESSIVE PREPARATORIE: PRODUZIONE MATERIALE LAPIDEO - CANTIERI** - PRODUZIONE MATERIALE LAPIDEO IN CAVA - MASSI E GHIAIE - INSTALLAZIONI CANTIERI - RECINZIONI - CAMPO BOE												
3	**LAVORI - CANTIERE EST: ISOLA “LIDO” E RIPASCIMENTO** - TRASPORTO INERTI GRANULARI - CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO PIAZZALE - PISTA AD OVEST DEL CANTIERE (AREA 1° LOTTO) - PISTA E PIAZZOLA DI MANOVRA E DEPOSITO - APPROVIGIONAMENTO MASSI E COSTRUZIONE ISOLA - EVENTUALE PENNELLO RIFORNITORE												
4	**LAVORI - CANTIERE OVEST: ISOLA “CLUB NAUTICO” E RIPASCIMENTO** - TRASPORTO INERTI GRANULARI - FORMAZIONE PIAZZALE - PISTA E PIAZZOLA DI MANOVRA E DEPOSITO - COSTRUZIONE ISOLA - APPROVIGIONAMENTO MASSI E COSTRUZIONE ISOLA - EVENTUALE PENNELLO RIFORNITORE												
5	**RIFINITURA LAVORI** - VERIFICA ISOLE - RIPRESA ASSESTAMENTI MANTELLATA - SPIANAMENTO SPIAGGE - SMONTAGGIO CANTIERE - PULIZIA - RILIEVI DI FINE LAVORI												