MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

TIPO PROCEDIMENTO	**VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (SCREENING)**			
PROPONENTE	Remna Srl			
Indirizzo sede legale	Via De Amicis 26, 20123 MI			
Indirizzo per corrispondenza	Via De Amicis 26, 20123 MI			
Telefono/fax	Tel - 3496535114 - 3402570771 - 3288175300 Tel – 02 83986400; Fax – 02 83986401			
Posta Elettronica	info@remna.it			
Posta Elettronica certificata	remna@legalmail.it			
DENOMINAZIONE	"Impianto idroelettrico del Torrente Argentina a Montalto Ligure"			
LOCALITA'	-			
COMUNE	Montalto Ligure e Molini di Triora			
PROVINCIA	IMPERIA			
BREVE DESCRIZIONE	Il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico composto da un'opera di presa su briglia esistente per la derivazione dell'acqua, una condotta in pressione per sfruttare il salto geodetico, un edificio centrale per la trasformazione dell'energia e la restituzione delle acque e dalle opere di connessione alla rete elettrica. Si tratta di un impianto ad acqua fluente con una captazione massima di 2.5 m^3/s e media di 0.88 m^3/s. Considerando un salto lordo di 57 metri la potenza di picco risulta di 1155 kW, mentre quella media di concessione è pari a 499 kW. La produzione media annua stimata dell'impianto ammonta a circa 3.6 GWh.			
ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE	ALL. 3 PUNTO 3g): "Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza superiore a 100 kW" e punto 10h): "Derivazioni di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 200 l/s o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 l/s".			
Ara protetta	Indicare se interno o prossimo ad area protetta			
	ZSC	☐ si - ☒ no	ZPS	☐ si - ☒ no

Estratto Cartografico	