*SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI ED ESPROPRI*
*C.so Cavallotti 59 – 18038 Sanremo (IM)*
*PEC: comune.sanremo@legalmail.it*

**Prot. Prec.:** 73173 del 06.10.2020

**Spett.li**

**REGIONE LIGURIA**
**Settore VIA - Valutazione di Impatto Ambientale**

**REGIONE LIGURIA**
**Dipartimento Ambiente**
**Settore Ecosistema costiero**
**PEC**

**REGIONE LIGURIA**
**Dipartimento Pianificazione Territoriale Urbanistica e Demanio Marittimo**
**PEC**

**REGIONE LIGURIA**
**Settore Difesa del Suolo di Imperia**

**HYPRO srl**
**PEC**

**Ing. Pierfrancesco RUSSO**
**PEC**

**Oggetto: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA - MODALITÀ ASINCRONA (art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i.) e PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA per l'approvazione del progetto DEFINITIVO relativo a "OCDCP N. 558/2018 "ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI 29-30 OTTOBRE 2018 - CONTRIBUTI PER LA PROGRAMMAZIONE SULLA ANNUALITÀ 2020 - INTERVENTI DI DIFESA E RIPASCIMENTO DEL LITORALE COMPRESO TRA PIAN DI POMA ED IL LIDO FOCE"**

# VERBALE DELLA VIDEO-RIUNIONE DEL 11.11.2020

Il giorno Mercoledi 11 Novembre 2020 alle ore 09:00 si è tenuta una video-riunione sulla piattaforma MICROSOFT TEAMS inerente i procedimenti in corso d assoggettabilità ala Via e di Conferenza dei servizi di cui all'oggetto.

Sono presenti in collegamento video e audio i seguenti soggetti:

1. Dott.ssa LUPINO FRANCESCA – Regione Liguria – VIA
2. Geom. RAPETTO CLAUDIO – Regione Liguria – Demanio Marittimo
3. Dott. NEONATO GIANCARLO – Regione Liguria - Paesaggistica
4. Ing. PASTORINO ENRICO e Ing. MESSORI CHIARA – Regione Liguria – Settore Difesa del Suolo di Imperia
5. Dott. CERCHIARO GIUSEPPE - HYPRO srl – progettisti
6. Ing. BURASTERO DANILO – Comune di Sanremo – RUP
7. Dott.ssa GARZO CECILIA – Comune di Sanremo – supporto al RUP
8. Ing. RUSSO PIERFRANCESCO – supporto tecnico al RUP per la fase della Conferenza dei Servizi

Partecipa altresì alla riunione in modalità telefonica, per impossibilità tecnica di collegamento attraverso Microsoft Teams:

9. Dott. CAVALLO CARLO – Regione Liguria – Ecosistema Costiero

L'Ing. Burastero apre la riunione con la presentazione dei soggetti e chiede alla Dott.ssa Garzo di procedere per gli approfondimenti necessari.

La Dott.ssa Garzo chiede alla Dott.ssa Lupino (VIA) un aggiornamento sul procedimento di assoggettabilità ala VIA in corso

La Dott.ssa Lupino riferisce che il termine inizialmente fissato per il 14.11.2020 per la conclusione del procedimento in corso di assoggettabilità alla VIA era il termine in cui il procedimento sarebbe stato concluso in assenza di richieste di integrazioni. Siccome, invece, in questo caso alcuni soggetti convocati in Conferenza dei Servizi hanno richiesto integrazioni rilevanti anche al fine del procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VIA, il predetto termine è decaduto e si procederà alla comunicazione di un nuovo termine da individuarsi tenendo conto delle tempistiche necessarie a fornire le integrazioni richieste.

La Dott.ssa Garzo chiede approfondimenti circa le richieste d integrazioni avanzate dal Settore Ecosistema Costiero della Regione riguardanti il SIC posidonia: in particolare chiede al Dott. Cavallo (Ecosistema Costiero) se è possibile effettuare il rilievo della posidonia con ausilio di subacquei non lungo tutta l'estensione dell'intervento ma limitarlo solo alla zona vicino al pennello di levante (vicino alla foce del Torrente Foce); a questo proposito l'Ing. Russo specifica che la richiesta viene avanzata in quanto sulle carte regionali di mappatura del SIC risulta un posidoneieto prossimo all'opera solo in prossimità del molo di levante mentre nel restante tratto di intervento risulta ubicato a distanze notevoli.

Il Dott. Cavallo precisa che il rilievo del SIC va fatto dove ci sono possibili interazioni tra l'intervento e la posidonia e chiede quale sistema verrà utilizzato per il rilievo batimetrico.

Il Dott. Cerchiaro (Hypro) comunica che, pur essendo ancora in fase d programmazione l'effettuazione del rilievo batimetrico, lo stesso molto probabilmente verrà effettuato utilizzando la metodologia Multi-Beam.

Il Dott. Cavallo afferma che è sufficiente fare il rilievo batimetrico lungo tutta l'estensione dell'intervento, individuando già attraverso detto rilievo la presenza di posidonia e approfondendo nel dettaglio il rilievo della posidonia attraverso operatore SUB solo laddove ci sono possibili interazioni tra intervento e posidonia.

La Dott.ssa Lupino precisa che detta analisi richiesta dal Settore Ecosistema Costiero della Regione Liguria è necessaria ai fini del procedimento di assoggettabilità alla VIA e che predisporrà atto di sospensione del procedimento in attesa del ricevimento delle integrazioni richieste.

Il Dott. Cerchiaro (Hypro) chiede al Dott. Cavallo se è possibile avere una scheda/modello già predisposto dalla Regione Liguria da compilare durante il rilievo della posidonia per la verifica dello stato di salute della posidonia stessa ante-operam.

Il Dott. Cavallo suggerisce di contattare il Dott. Coppo Stefano (Regione Liguria – stefano.coppo@regione.liguria.it) per richiedere tale scheda/modello.

La Dott.ssa Garzo chiede alla Dott.ssa Lupino se anche la quantità di volumi di materiale in progetto per i ripascimenti e le scogliere (dato integrativo richiesto dal Settore Ecosistema Costiero della Regione) siano determinanti per la assoggettabilità o meno dell'intervento alla VIA.

La Dott.ssa Lupino e il Dott. Cavallo riferiscono che il dato dei volumi è necessario ai fini della Conferenza dei Servizi ma non per l'assoggettabilità a VIA.

L'Ing. Pastorino interviene per richiedere approfondimenti circa l'approvvigionamento del materiale da ripascimento, soprattutto in riferimento al quantitativo previsto nel progetto definitivo che è rilevante.

La Dott.ssa Garzo riferisce che i progettisti avevano previsto il prelievo del materiale di ripascimento dalla tombinatura del torrente Armea ma attualmente, a seguito dei recenti eventi alluvionali, sarà possibile prelevarne un quantitativo decisamente minore rispetto al necessario.

La Dott.ssa Garzo chiede al Settore Difesa del Suolo di Imperia se è possibile evitare la modellazione morfodinamica del Torrente Armea in quanto i materiali saranno prelevati all'interno della tombinatura attualmente ostruita andando così a ripristinare le condizioni di progetto della tombinatura stessa.

L'Ing. Messori riferisce che per ottenere l'autorizzazione all'asporto del materiale dalla tombinatura senza il riposizionamento dello stesso lungo il torrente, non è necessaria una modellazione morfodinamica del torrente ma è possibile procedere con una valutazione semplificata ai sensi di quanto previsto nel decreto del Commissario delegato n.1/2019 in riferimento all'art.11 dell'OCDPC 558/2018 che prevede al suo interno le condizioni e i documenti minimi da presentare.

L'Ing. Cerchiaro chiede ulteriori specifiche all'Ing. Messori circa l'indagine dal svolgere sul torrente Armea.

L'Ing. Messori ribadisce che non occorre la modellazione morfodinamica ma una relazione che descriva la situazione del tratto in cui vengono prelevati i materiali e se nelle immediate vicinanze ad esso ci siano tratti in erosione e che tale documentazione è necessario anche ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA.

L'Ing. Messori richiede anche di fornire il piano di manutenzione indicando anche il soggetto Responsabile, indicando che tale documento è necessario solo per la Conferenza dei servizi e non per la verifica di assoggettabilità alla VIA.

La Dott.ssa Garzo, in merito alla richiesta di integrazione del Settore ecosistema Costiero relativa alla granulometria del materiale da ripascimento, chiede al dott. Cavallo se, effettuata l'analisi granulometrica del materiale presente sulla spiaggia attuale, sia adeguato prevedere che il materiale da ripascimento adotti una curva granolumetrica simile, sempre che sia compatibile con il progetto-

Il Dott. Cavallo comunica che non è necessario che il materiale da ripascimento sia granulometricamente uguale a quello già esistente in loco ma è importante verificare il profilo di equilibrio finale della spiaggia con il materiale da collocare per il ripascimento e determinare con precisione la curva granulometrica di progetto.

L’Ing. Russo specifica che siccome molto probabilmente il materiale che sarà possibile prelevare dal torrente Armea sarà la minima parte di quello necessario per il ripascimento totale, il materiale mancante sarà proveniente da cava per cui si porterà in loco direttamente il materiale granulometricamente coerente con il profilo di equilibrio della spiaggia di progetto.

La Dott.ssa Garzo riferisce a Geom. Rapetto e al Dott. Neonato di aver inviato ieri via e-mail le foto delle spiagge che avevano richiesto come integrazione richiedendo se sono sufficienti.

Il Geom. Rapetto e al Dott. Neonato riferiscono di non averle ancora viste e chiedono che nel ripascimento si faccia attenzione al cromatismo dei materiali della spiaggia per non creare discontinuità o alterazioni cromatiche.

Il Geom. Rapetto riferisce che esprimerà il parere in sede di Conferenza di servizi e che non rileva particolari problemi.

La Dott.ssa Lupino chiede che venga al più presto inviato il Verbale della riunione e che venga anche fornita la stima dei tempi per fornire le integrazioni richieste.

L’Ing. Burastero si impegna a fornire in breve tempo sia il verbale, sia la tempistica per le integrazioni chiedendo ai professionisti di attivarsi immediatamente in tal senso.

L’Ing. Burastero ringrazia e saluta e chiude la riunione alle ore 10:30.

*Sanremo,*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.**
**FONDI EUROPEI ED ESPROPRI**
**e RUP**
Ing. Danilo BURASTERO
*(firmato digitalmente)*