MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

TIPO PROCEDIMENTO	**VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (SCREENING)**
PROPONENTE	**comune di Cogorno**
Indirizzo sede legale	Piazza Aldo Moro 1, San Salvatore - Cogorno (Ge) - 16040
Indirizzo per corrispondenza	Piazza Aldo Moro 1, San Salvatore - Cogorno (Ge) - 16040
Telefono/fax	Tel: 0185 38571 - Fax: 0185 380825
Posta Elettronica	davideratto@comune.cogorno.ge.it
Posta Elettronica certificata	protocollo.comune.cogorno.ge.it@legalmail.it
DENOMINAZIONE	interventi di mitigazione del rischio idraulico e messa in sicurezza del centro abitato in località Panesi in comune di Cogorno tratto terminale rio Rondanea - ambito 16 fiume Entella - Piano Bacino Stralcio D.L. 180/98 e ss.mm.ii.
LOCALITA'	Panesi
COMUNE	Cogorno
PROVINCIA	Genova
BREVE DESCRIZIONE	<u>Breve descrizione intervento a progetto:</u> L'intervento prevede la sistemazione idraulica del tratto terminale del rio Rondanea, per i circa 500 ml terminali, il tutto finalizzato a garantire il transito in alveo della portata duecentennale con adeguati franchi idraulici. L'intervento prevede l'adeguamento delle sezioni idrauliche mediante realizzazione di nuove murature in allargamento rispetto a quanto ad oggi in essere, abbassamento di un tratto di fondo alveo con realizzazione di un nuovo salto di fondo e abbassamento del salto di fondo esistente a monte della pista ciclabile parallela alla sponda sinistra del fiume Entella, realizzazione di una briglia di ritenuta del materiale detritico-alluvionale, rifacimento di un paio di attraversamenti, ridislocazione di un rudere esistente, etc. <u>Potenziali impatti inerenti la sistemazione in progetto:</u> L'intervento a progetto ha come obiettivo la messa in sicurezza idraulica del tratto terminale del rio Rondanea ad oggi soggetto ad esondazioni anche per tempi di ritorno molto limitati. Gli interventi sono compatibili con gli strumenti di pianificazione vigenti, nonché con il contesto paesistico-ambientale dell'area, di fatto provvedendo ad adeguare tratti di corso d'acqua in larga parte già antropizzati- L'intervento non comporta di fatto alcun rischio sulla qualità delle acque, dell'aria, sulla flora e sulla fauna dell'area. Durante le fasi esecutive verranno adottati opportuni accorgimenti tecnici per la mitigazione di eventuali impatti sull'ambiente.
ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE	Riportare la voce di allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii. combinato con i criteri di cui al DM 30/3/2015 in cui ricade l'opera. Comma 7. Progetti di infrastrutture lettera o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale

Ara protetta	Indicare se interno o prossimo ad area protetta			
	SIC	☐ si - ☒ no L'intervento si arresta a monte della pista ciclabile e dunque è esterno al SIC IT1332717 – foce e medio corso del fiume Entella	ZPS	☐ si - ☒ no
Estratto Cartografico	 			