AREE OPERATIVE	LAVORAZIONI	MEZZI IMPIEGATI
1 PEOPLE MOVER AEROPORTO – STAZIONE ERZELLI	– SCAVI PER LE OPERE DI FONDAZIONE – REALIZZAZIONE PALI E FONDAZIONI – OPERE CIVILI IN ELEVAZIONE – POSA IMPALCATI DEL VIADOTTO – POSA IMPIANTO DI TRASPORTO MONTAGGIO DELLE OPERE IMPIANTISTICHE – FINITURE ARCHITETTONICHE	– ESCAVATORI – DUMPER – PALE MECCANICHE – CAMION PER TRASPORTO MATERIALI – AUTOBETONIERE – GRU – MACCHINA PER PALI
2 TRATTA ERZELLI FS – PARCO IN VIADOTTO	– SCAVI PER LE OPERE DI FONDAZIONE – REALIZZAZIONE DEI PALI DI FONDAZIONE – REALIZZAZIONE DELLA PLATEA DI FONDAZIONE – OPERE CIVILI IN ELEVAZIONE – POSA IMPALCATI DEL VIADOTTO – POSA IMPIANTO DI TRASPORTO – MONTAGGIO DELLE OPERE IMPIANTISTICHE – FINITURE ARCHITETTONICHE	– ESCAVATORI – DUMPER – PALE MECCANICHE – CAMION PER TERRE E ROCCE DA SCAVO – AUTOBETONIERE – GRU – MACCHINA PER PALI DI FONDAZIONE
3 TRATTA ERZELLI FS – PARCO INTERRATA	– SCAVI E RIPROFILATURA TERRENO – RAFFORZAMENTI CORTICALI PROVVISIONALI – CHIODATURE DEI VERSANTI IN TRINCEA – REALIZZAZIONE DIAFRAMMI – REALIZZAZIONE DELLA CANNA – POSA IMPIANTO DI TRASPORTO – MONTAGGIO DELLE OPERE IMPIANTISTICHE – RICOPRIMENTO CON MATERIALE DI SCAVO – RINVERDIMENTI A IDROSEMINA	– ESCAVATORI – DUMPER – PALE MECCANICHE – CAMION PER TRASPOSTO MATERIALI – AUTOBETONIERE – GRU – MACCHINA PER DIAFRAMMI
4 STAZIONI NUOVI IMPIANTI	– SCAVI PER LE OPERE DI FONDAZIONE – REALIZZAZIONE OPERE DI FONDAZIONE – OPERE CIVILI IN ELEVAZIONE – MONTAGGIO DELLE OPERE IMPIANTISTICHE – FINITURE ARCHITETTONICHE	– ESCAVATORI – DUMPER – PALE MECCANICHE – CAMION PER TRASPOSTO MATERIALI – AUTOBETONIERE – GRU

LEGENDA

- Opere area operativa 1: asse Aeroporto – Erzelli
- Opere area operativa 2: asse Erzelli– Parco fuori terra
- Opere area operativa 3: asse Erzelli– Parco interra
- Area di deposito temporaneo del materiale di scavo
- Aree logistiche di cantiere

0 10 50 100 200 m

Scala 1:4000

PLANIMETRIA DELLE AREE OPERATIVE
Scala 1:4000



Revisione	Data	Oggetto	Redatto	Approvato (Direttore)
E				
D				
C				
B				
A	1611/2022	Prima emissione	FZN	MTN

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Intervento/Opera:

PEOPLE MOVER - SISTEMA DI COLLEGAMENTO TRA L'AEROPORTO "CRISTOFORO COLOMBO" E IL PARCO TECNOLOGICO DEGLI ERZELLI

Firmato digitalmente da
PIERGIACOMO GIUPPANI
CN = GIUPPANI PIERGIACOMO
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio
T = Ingegnere
C = IT

Dirigente Unità di Progetto Grandi Infrastrutture:
Ing. Manuela Sciutto

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Pier Paolo Foglino

Codice Progetto:
2022_001

Codifica documento:

Codice	Fase	Disciplina	Tipo	Numero	Foglio	Rev.
FNY	PP	CAN	LF	04	A2	A

Titolo 1: TRACCIATO

Titolo 2: INTERA LINEA

Titolo 3: PLANIMETRIA AREE OPERATIVE

Scala: 1:4000

Data: 21/11/2022

n° elaborato: **PPCANLF04**

Livello Progettazione	P.F.T.E.	CAN

Codice:	Codice CUP
FNY	B31B19000120007