c_d969.Comune di Genova - Prot. 28/02/2022.0077015.E

COMUNE DI GENOVA
SETTORE ATTUAZIONE OPERE IDRAULICHE
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO
Via di Francia 3 - 16149 GENOVA

OPERE IDRAULICHE E STRUTTURALI DI ARGINATURA SUL TORRENTE VARENNA IN LOCALITÀ SAN CARLO DI CESE VAL VARENNA A GENOVA PEGLI

- 2° lotto funzionale -

PROGETTO DEFINITIVO

PRIME INDICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	**3_S**
Prima emissione:	gennaio 2022
Aggiornamento:	

c_d969.Comune di Genova - Prot. 28/02/2022.0077015.E

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Direttore
Dott. Arch. Roberto Valcalda

Il Coordinatore in fase di Progettazione
Dott. Arch. Filippo Gulotta
Via Ferrara 255/4
16127 Genova
Cell: 349 3194603
filippo.gulotta@archiworldpec.it



c_d969.Comune di Genova - Prot. 28/02/2022.0077015.E

COMUNE DI GENOVA
SETTORE ATTUAZIONE OPERE IDRAULICHE
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

OPERE IDRAULICHE E STRUTTURALI DI ARGINATURA SUL TORRENTE VARENNA IN LOCALITA' SAN CARLO DI CESE - VAL VARENNA - GENOVA PEGLI - 2° LOTTO FUNZIONALE

Descrizione attività	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE
PREPARAZIONE AREA DI CANTIERE - TRACCIAMENTI - POSA RECINZIONI									
SCAVI E DEMOLIZIONI									
PISTE D'ACCESSO ALVEO									
SCAVI DI SBANCAMENTO E DEMOLIZIONI	sponda destra	sponda sinistra, da alveo				sponda sinistra, da strada			
MICROPALI									
A ***POSA MICROPALI***									
PERFORAZIONI, POSA ARMATURE E GETTO		sponda sinistra sezz. 0-5				sponda destra		sponda sinistra fino a fine lotto	
POSA MURI D'ARGINE									
A ***PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA***									
SCAVI DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE			sponda sinistra sezz. 0-5			sponda destra		sponda sinistra	
GETTO PLINTI			sponda sinistra sezz. 0-5			sponda destra		sponda sinistra	
B ***POSA MURI***									
GETTO MURI			sponda sinistra sezz. 0-5			sponda destra		sponda sinistra	
COLLETTAMENTO ACQUE BIANCHE									
POSA COLLETTORI E POZZETTI									
RIEMPIMENTI									
OPERE DI FINITURA									
CORDOLI E PARAPETTI TESTA MURI									
PAVIMENTAZIONI A MARGINE MURI									