Nuovo Parco Ferroviario Genova Campasso

ID	Mod attivi	Attività	Durata
1		**Nuovo PRG Campasso**	**548 g**
2		**Appalto 1: Opere civili**	**285 g**
3		progettazione esecutiva	45 g
4		approvazione progettazione esecutiva	**14 g**
5		cantierizzazione	90 g
6		demolizioni	15 g
7		rilevato e sede ferroviaria	120 g
8		interventi idraulici	180 g
9		viabilità di servizio / soccorso	180 g
10		sottopassi di servizio	120 g
11		**Appalto 2: Armamento, TE, LFM**	**170 g**
12		progettazione esecutiva	30 g
13		approvazione progettazione esecutiva	**10 g**
14		armamento	**80 g**
15		elettrificazione	**90 g**
16		cabina di trasformazione MT/BT	**90 g**
17		illuminazione piazzale	**60 g**
18		**Appalto 3: IS, TLC**	**300 g**
19		progettazione esecutiva	45 g
20		approvazione progettazione esecutiva	**15 g**
21		interventi di piazzale	120 g
22		fabbricato ACC	120 g
23		interventi di cabina ACC	120 g
24		Commissione verifica tecnica	13 g
25		Autorizzazione ANSF	30 g
26		Attivazione	30 g

