Lupino Francesca

Da: marzia Riminucci <pettinaririminucci@gmail.com>
Inviato: venerdì 30 settembre 2022 10:37
A: Lupino Francesca; marzia Riminucci
Cc: ECOPOWER S.R.L.; ivano.vallarino; Paolo Noce
Oggetto: Fwd: MINI-IDRO MEZZANEGO - ECOPOWER
Allegati: 24 GEN 2018 PG-2018-0023029_VERIFICA_OSSERVAZIONI_PRESCRIZIONI_33.pdf; PG-2019-84472 del 18.03.2019.pdf; invio pec 22 mag 19.tiff; ricevuta protocollo 22maggio19.tiff

Ciao Francesca,
ti faccio tutto il percorso (anche se lo conosci già) così non ci perdiamo più i pezzi e ti allego qualche documento:
- il 27/10/2017 esce la VIA con parere positivo con prescrizioni.
- il 24/11/2017 rispondiamo a una parte di prescrizioni convinti che il DMV richiesto nella seconda parte di prescrizioni sia ottemperabile con l'eccesso di DMV che l'impianto rilascia per accordi con comune e privati
- il 24/01/2018 rispondete positivamente alle nostre integrazioni ma ribadite la mancanza delle tavole e della relazione per la gaveta (ma noi evidentemente non recepiamo...)
- il 24/01/2019 in una mail tra noi e Neonato (responsabile pratica di autorizzazione paesaggistica che stavamo richiedendo perchè non era stata compresa nel parere di VIA), ci fa notare che mancano delle integrazioni, ma noi perseveriamo nelle nostre convinzioni e rispondiamo che non servono perchè l'acqua rilasciata è superiore di molto a quella richiesta. Neonato per fortuna chiede parere a voi che ci mandate richiesta ufficiale il 18 marzo del 2019
- 18/03/2019 ci richiedete integrazioni della Gaveta
- 22/05/2019 dalla sua legalmail Ecopower manda le integrazioni richieste al protocollo generale della regione, specificando nell'oggetto della PEC:

Realizzazione impianto mini-idroelettrico denominato S. Rocco nel Comune di Mezzanego Ge - Lettera Regione Liguria prot. PG/2019/84472 del 18.03.2019 - Alla c.a. Dott.ssa Francesca Lupino Ufficio VIA REGIONE LIGURIA

e nella lettera di trasmissione gli indirizzi a cui il protocollo avrebbe dovuto comunicare il contenuto della PEC:

Spett.le

REGIONE LIGURIA
Settore Difesa del Suolo
Alla c.a. Dott.ssa Maria Traverso

Settore Tutela del Paesaggio

Alla c.a. Egr. Arch. Massimo Pietrasanta

Settore Valutazione di Impatto Ambientale

Alla c.a. Gent.ma Dott.ssa Francesca Lupino

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Alla c.a. Gent.ma Ing. Ulderica Parodi

ti invio lo screenshot perchè con gli inoltra si perdono le informazioni delle date.
- 22/05/2019 dal protocollo generale della regione arriva ricevuta di avvenuta consegna riportando l'oggetto della pec in cui eri in esplicita C.A. e dichiarando che il tutto è stato consegnato alla casella di destinazione "difesasuolo.genova@cert.regione.liguria.it" - assegnando un identificativo messaggio.

Più di così non potevamo e non possiamo fare... comunque questi allegati vengono a più ripresi consegnati per i diversi step autorizzativi sia all'ufficio paesaggio, sia alle concessioni sia soprattutto all'AU .

Ti allego la parte di mail dove a marzo 2019 concordavamo con l'Ing Parodi la precisa dimensione della gaveta per consegnare il tutto nella maniera più corretta possibile.

Speriamo sia sufficente così...

Fammi sapere

Marzia

---------- Forwarded message ---------
Da: **Parodi Ulderica** <Ulderica.Parodi@regione.liguria.it>
Date: mar 26 mar 2019 alle ore 14:34
Subject: R: MINI-IDRO MEZZANEGO - ECOPOWER
To: marzia Riminucci <pettinaririminucci@gmail.com>

Buon giorno,

ho guardato di nuovo i documenti e confermo che al fine di garantire il rilascio complessivo da voi promesso di 1068 l/s (140 da scala + 928 da gaveta DMV) è necessario (dai conti sugli stramazzi) che l'incisione della gaveta sia pari ad almeno 23 cm.

I 23 cm che sono stati approssimati ai 5 cm superiori più vicini (in ragione della difficoltà materiale, in un'opera edile, di raggiungere precisioni realizzative inferiori ai 5 cm) sono la motivazione della prescrizione a 25 cm.

Tra l'altro, in mancanza di tavole di dettaglio sulla scala e sul suo funzionamento non è possibile verificare compiutamente il comportamento dei rilasci attraverso la scala che potrebbero ridurre un po' la profondità dell'intaglio. Sicuramente l'intaglio rimarrebbe comunque superiore a 15 cm.

Vi raccomando inoltre di garantire che le scogliere/briglie di protezione della tubazione in alveo siano costruite in modo da consentire il passaggio dell'ittiofauna.

Se ha dubbi ulteriori mi richiami pure.

Ing. Ulderica Parodi

Settore Ecosistema Costiero e Acque - Regione Liguria

e-mail: ulderica.parodi@regione.liguria.it

Tel. 0105484609 – Fax 0105373804 – Cell. 3355424211

Skype: ulderica.parodi

Da: marzia Riminucci [mailto:pettinaririminucci@gmail.com]
Inviato: martedì 26 marzo 2019 11:44
A: Parodi Ulderica
Oggetto: MINI-IDRO MEZZANEGO - ECOPOWER

Buongiorno,

come da accordi telefonici le invio la nota tecnica e le tavole relative alla briglia (gaveta e DMV) con le richieste di adeguamento della gaveta.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Marzia Riminucci