VERBALE DI RIUNIONE	Documento	VRRiunioni.04
	Data modifica	4/7/2017 (format)
	Pag.	1 di 2

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE: ECA

RIUNIONE DEL: 04/10/2023	Ora Inizio: 14.15	Ora Fine: 15:30
LUOGO: D'Annunzio III P. 8		

Oggetto / Ordine del giorno: VB48b - LR 38/1998 Verifica Condizione Ambientale Torbidità

Presenti (ove necessario utilizzare più copie della presente pag.)	Ente/società (se esterni)	Ruolo (se esterni)	Riferimenti ove necessari (tel, mail....)	Firma
ANDREA PICOLLO				
EMANUELA RAPPAZZO				
FEDERICO GAINO	ARPAL			
SONIA ALBANESE	ARPAL	RESPONS. SETTORE CENTRO MARE		
STEFANO COPPO	ARPAL	DIREZ. SCIENTIF.		
ILARIA FASCE				

Svolgimento

La riunione è stata convocata con nota prot. 1356592 del 02/10/2023 dal Settore Ecosistema costiero e Acque a seguito di alcune segnalazioni in merito a fenomeni di torbida durante i lavori di realizzazione dello scanno di imbasamento della nuova diga foranea a protezione del Porto di Vado Ligure.
Durante l'incontro Regione riassume ad ARPAL la situazione rispetto al Piano di Monitoraggio predisposto dal proponente a seguito delle prescrizioni contenute nel parere VIA - V348b di cui alla DGR 1131/2016.
In particolare si rappresenta che dopo un primo periodo il settore, a seguito di una specifica richiesta del proponente, visti i dati, aveva consentito una riduzione delle frequenze di campionamento che però sono state ripristinate a seguito delle prime segnalazioni da parte dell'AMP di Bergeggi nell'estate del 2023.
Nonostante il ripristino giornaliero dei monitoraggi di torbidità non evidenziassero criticità ci sono state nuove segnalazioni relative a fenomeni di torbida durante il versamento di materiale in mare.
Pertanto Regione chiede ad ARPAL di supportarla nel valutare i dati di torbidità trasmessi da AP confrontandoli con quelli raccolti nell'area a seguito dei monitoraggi in corso per la Direttiva Quadro acque e per la Strategia dell'Ambiente Marino.
Inoltre nell'incontro si stabilisce:

- di approfondire con AP modalità operative con le quali viene effettuato lo sversamento a mare dei materiali di cava per lo scanno di imbasamento;
- di verificare con AP cronoprogramma di massima delle prossime operazioni di sversamento e data di fine lavori presunta;
- di effettuare, possibilmente entro la seconda metà del mese di ottobre, un monitoraggio di approfondimento della torbidità nell'area dell'intervento. In linea di massima saranno effettuati alcune calate di bianco e successivamente una serie di profili di torbidità da effettuarsi tra l'area delle operazioni e l'AMP di Bergeggi. I punti saranno decisi dal personale di ARPAL in base alla direzione del pennacchio di torbida.

Conclusioni operative / risultati

Si stabilisce quanto segue:

- Settore Ecosistema costiero e Acque invia nota a Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale chiedendo:
  - Dettaglio modalità operative di sversamento a mare dei materiali;
  - Comunicazione con 24 ore di anticipo dell'avvio di ogni singola operazione di sversamento di materiali fino al completamento dell'intervento;
  - Cronoprogramma di massima delle operazioni di ultimazione dello scanno di imbasamento e data prevista di ultimazione dei lavori.

  Inoltre Regione crea area deposito in cui condivide con ARPAL tutti i dati di torbidità trasmessi da AP.
- ARPAL effettua il raffronto dei dati di torbidità trasmessi da AP con i dati storici di torbidità misurati nell'ambito dei monitoraggi effettuati per la Direttiva Quadro acque e per la Strategia dell'Ambiente Marino.
  Inoltre ARPAL eseguirà una campagna di monitoraggio di approfondimento della torbidità da effettuarsi durante una giornata in cui siano in corso operazioni di sversamento a mare dei materiali per la realizzazione dello scanno di imbasamento della nuova diga foranea di Vado Ligure. Tale campagna sarà effettuata prima possibile, una volta conosciuta la programmazione delle operazioni (di cui al punto precedente), compatibilmente con esigenze logistico-organizzative dell'Agenzia e condizioni meteo marine favorevoli.

Eventuali note

Il verbalizzante:	Andrea Picollo

Firmato digitalmente da: ANDREA PICOLLO
Regione Liguria
Firmato il: 10-10-2023 09:29:54
Certificato valido dal 01-06-2022 al 01-06-2025