REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI PONTINVREA

Oggetto: PROGETTO

PARCO EOLICO BRIC AUTZE'

Committente:

EOLO srl
Via Bartolomeo Prieri 4
12016 Peveragno (CN)

Progettisti:

Entec spa
Via Montegrappa, 2
12038 Savigliano (CN)
Tel. +39 0172 370 008
Fax. +39 0172 375 319
www.entec.it

Paolo Ing. **OBERTO**
Matteo Ing. **ANZALONE**
Daniele Ing. **GARNERONE**



Collaboratori:

Paolo Dott. For. **CORRENDO**
Sara Dott.ssa **VIGLIETTI**
Paola Geol. **REVERDITO**
Roberto Consulente faunistico **TOFFOLI**

Elaborato:

G.05.c

Titolo:

Registro movimento terra
Fondazione aerogeneratore 1
Situazione temporanea di cantiere

Scala: ---

Revisione: settembre 2015

Note Legali: proprietà esclusiva della società Entec spa, utilizzo e riproduzione vietate senza alcun accordo scritto

REGISTRO MOVIMENTI TERRA - FONDAZIONE 1 - cantiere

sezioni	figure componenti	SUPERFICIE di SCAVO	SUPERFICIE di RIALZO	Elementi per calcolo dei volumi superficie media SCAVO	Elementi per calcolo dei volumi superficie media RIALZO	Elementi per calcolo dei volumi distanze	Volume tra 2 sezioni consecutive SCAVO	Volume tra 2 sezioni consecutive RIALZO	El.calcolo dist. media differenze algebriche	El.calcolo dist. media somma delle differenze
		mq	mq	mq	mq	m	mc	mc	mc	mc
1	1	66.44		61.54		4.32	265.86			
2	2	56.64								265.86
2	2	56.64		54.21		4.32	234.19			
3	3	51.78								500.04
3	3	51.78		49.94		4.32	215.72			
4	4	48.09								715.76
4	4	48.09		57.68		4.32	249.18			
5	5	67.27								964.95
5	5	67.27		58.14		4.32	251.16			
6	6	49.01								1 216.11
6	6	49.01		48.71		4.32	210.43			
7	7	48.41								1 426.54
7	7	48.41		48.84		4.32	210.98			
8	8	49.26								1 637.52
8	8	49.26		57.85		4.32	249.92			
1	1	66.44								1 887.44

Volume movimentato [mc]	**1 887**