REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI PONTINVREA

Oggetto: PROGETTO

PARCO EOLICO BRIC AUTZE'

Committente:

EOLO srl
Via Bartolomeo Prieri 4
12016 Peveragno (CN)

Progettisti:

Entec spa
Via Montegrappa, 2
12038 Savigliano (CN)
Tel. +39 0172 370 008
Fax. +39 0172 375 319
www.entec.it

Paolo Ing. **OBERTO**
Matteo Ing. **ANZALONE**
Daniele Ing. **GARNERONE**



Collaboratori:

Paolo Dott. For. **CORRENDO**
Sara Dott.ssa **VIGLIETTI**
Paola Geol. **REVERDITO**
Roberto Consulente faunistico **TOFFOLI**

Elaborato:

G.09.b

Titolo:

Registro movimenti terra piazzola 02 - situazione definitiva

Revisione
ottobre 2016

Aggiornamento dei movimenti terra relativi alla piazzola dell'aerogeneratore 02 nella fase definitiva, a seguito della nuova soluzione progettuale

Scala: ---

Note Legali: proprietà esclusiva della società Entec spa, utilizzo e riproduzione vietate senza alcun accordo scritto

REGISTRO MOVIMENTI TERRA

sezioni	figure componenti	SUPERFICIE di SCAVO mq	SUPERFICIE di RIALZO mq	Elementi per calcolo dei volumi superficie media SCAVO mq	superficie media RIALZO mq	distanze m	Volume tra 2 sezioni consecutive SCAVO mc	Volume tra 2 sezioni consecutive RIALZO mc	El.calcolo dist. media differenze algebriche mc	El.calcolo dist. media somma delle differenze mc
P2-00	P2-00		118.05							
					113.84	4.00		-455.35		
P2-01	P2-01		109.63							-455.35
P2-01	P2-01		109.63							
					99.86	14.20		-1 418.05		
P2-02	P2-02		90.08							-1 873.41
P2-02	P2-02		90.08							
					81.93	19.88		-1 628.84		
P2-03	P2-03		73.78							-3 502.25