Comune

VEZZANO LIGURE

Provincia

PROVINCIA DELLA SPEZIA

ATO Rifiuti - Soggetto Attuatore PNRR

Opera

POLO INTEGRATO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI LOCALITA' SALICETI - COMUNE DI VEZZANO LIGURE (SP)

IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO E IL RECUPERO DELLA FORSU CON PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITA' E BIOMETANO SOSTENIBILE AVANZATO

Codice di sito-Codice di impianto	Livello di progettazione
SP01 - DA1	**E ESECUTIVO**
Codice di sistema **C500** Descrizione: **Scarico Magra**	Tipologia e Disciplina **C Cronoprogramma** **U Urbanistica** Progressivo e revisione **09 A**

Titolo documento	Formato di stampa	Scala
Cronoprogramma dell'opera	**A4**	**-**

Codifica documento	Codice Commessa
SP01-DA1-E-C500-CD-09-A	**23CO00012**

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
A	Ottobre 2025	Emissione esecutivo	Ing. Simone Paoli	Ing. Chiara Ugolini	Ing. Flaviano Fracaro

Committenza:

recos servizi ambientali | iren gruppo

ReCos S.p.A.
Sede Legale: Via A. Picco, 22 - 19124 La Spezia
Tel: 0187 5391 / Fax 0187. 511380

Redatto:

LADURNER ENVIRO

Ladurner S.R.L.
Via Innsbruck 33 39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 949800 Fax 0471 949805
www.ladurnerambiente.it

Responsabile progettazione:
Ing. Paoli Simone
Collaboratori progettazione:
P.I. Berloffa Mattia
P.I. Farina Mauro
Ing. Mastrolia Antonio
Ing. Morini Giuliano

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO ED IL RECUPERO DELLA FORSU CON PRODUZIONE DI COMPOST E BIOMETANO
Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Piano Nazionale Resistenza e Resilienza (PNRR)

MISSIONE "2/RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA"
COMPONENTE "1/ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE"
INVESTIMENTO "1.1 LINEA B/AMMODERNAMENTO E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI TRATTAMENTO/RICICLO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

CIG: 666660614F
CUP: I23G22000110004 (finanziamento PNRR)
CUP: J61B16000050005 (incentivi biometano)

ID	Nome attività	Durata	Predecessori
1	**CANTIERE FORSU SALICETI - SCARICO MAGRA**	**45 g**	
2			
3	**FASE 1 - TRATTO IN TOC**	**17 g**	
4	Predisposizione ed allestimento cantiere	3 g	
5	Scavi preliminari piazzole TOC	1 g	4
6	Realizzazione TOC	13 g	5
7			
8	**FASE 2 - TRATTO IN SCAVO**	**16 g**	
9	Tracciamento e picchettamento	1 g	
10	Condotta in progetto: scavi, posa e rinterri	15 g	9
11			
12	**FASE 3 - OPERA DI SCARICO**	**12 g**	
13	Preparazione cantiere e messa in sicurezza area	1 g	
14	Sfalcio vegetazione e pulizia area	2 g	13
15	Scavo preparatorio sponda e posa geotessuto	2 g	14
16	Posa opera di difesa in massi ciclopici	5 g	15
17	Scavo fosso trapeziodale di scolo	2 g	16
18			
19	**NOTA BENE: Durate espresse in giorni lavorativi (settimana da 5 giorni)**		
20	**La durata complessiva del cantiere è di 9 settimane**		

