b) A disposizione dell'Amm.ne per:

b.1) Indagini geologiche:	£	21.154.176	
b.2) Spese tecniche:	£	55.741.179	
b.3) I.V.A. al 4%:	£	28.991.577	
b.4) I.V.A. al 19%:	£	39.312.018	
b.5) Espropri o acquisti:	£	130.000.000	
Sommano a disposizione:	£	275.208.950	£ 275.208.950
IMPORTO TOTALE:			£ 1.000.000.000

PERIZIA DI VARIANTE: Nel mese di Aprile dell'anno 1990, a causa dell'avverarsi di periodi di notevole piovosità, erano stati fatti dei saggi sull'area destinata alla localizzazione della prima vasca: tali saggi avevano evidenziato presenza notevole di acqua a livelli molto prossimi al piano di campagna (anche 50 cm). Fu pertanto necessario provvedere alla elaborazione di una variante al progetto esecutivo, che modificava sia le dimensioni delle vasche che l'ordine di priorità di esecuzione delle stesse, mantenendo inalterato il quadro economico. In particolare il progetto di variante prevedeva di realizzare la prima vasca di bonifica adiacente alla strada comunale di Tavolara per poi proseguire con la seconda vasca nella parte centrale della zona compresa tra il primo sito completato ed il [redacted]nale di Tremola. La predetta variante presentava lo stesso quadro economico progettuale ed è stata presentata in Regione Liguria ottenendo la necessaria Approvazione (Deliberazione Giunta Regionale n° 5053 in data 30.10.1992): l'Amministrazione Comunale di Sarzana, in considerazione del fatto che la stessa variante non modificava il quadro economico progettuale, non ha proceduto all'approvazione del nuovo atto, riservandosi l'approvazione in sanatoria in fase di approvazione del collaudo, e deliberò di appaltare i lavori stessi mediante licitazione privata da espletarsi secondo le norme della Legge n° 14 del 02/02/1973. Gli atti

C.C.V. CONSORZIO COOPERATIVE VIRGILIO
Via Acerbi, 30 - 46100 MANTOVA
C.F. e P.IVA 00154500201