ITEC engineering

COMUNE DI GENOVA

Committente:

Titolo:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEI RIVI MAROTTO E MONFERRATO A GENOVA MULTEDO

Livello di Progetto:
Definitivo


Oggetto:

CRONOPROGRAMMA

Codice Progetto:
P072-14

Nome File:
P072-14-D-DA-CRO-001-A

Firme:





Rev.	Modifiche/Revisioni	Redatto	Data	Contr./Appr.	Data
A	PRIMA EMISSIONE	DR	31/07/18	PM/DG	31/07/18

ITEC engineering S.r.l.
19038 SARZANA (SP)
Via Variante Aurelia, 98
TEL. +39 0187 610532
info@itec-engineering.it

16129 GENOVA
Via Antonio Cecchi 7/9-10
TEL. +39 010 5959690
www.itec-engineering.it

ASSOCIATO oice CONFINDUSTRIA

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001
SC 10-2588/IAF 34

E' vietata a norma di legge la riproduzione, anche parziale, non autorizzata di questo documento

CRONOPROGRAMMA LAVORI - Adeguamento idraulico rii Marotto e Monferrato

FASI		FASE 1 - 12 MESI												FASE 2 - 4 MESI				FASE 3- 26 MESI				
NOTE										*Attraversamento FS oleodotti e DN750 H2O Marotto in contemporanea con attraversamento oleodotti Molinassi*								*Attraversamento FFSS rio Marotto in contemporanea con attraversamento FFSS Molinassi*				
ATTIVITA'		mese1	mese2	mese3	mese4	mese5	mese6	mese7	mese8	mese 9	mese10	mese11	mese12	mese1	mese2	mese3	mese4	mese1	mese2	mese3	mese4	mese5
1	LOTTO 1 (CANTIERE A)																					
2	LOTTO 1 (CANTIERE A1)																					
3	LOTTO 2 e LOTTO 3 Stralcio 1 (CANTIERE B)																					
4	LOTTO 3 Stralcio 2 (CANTIERE C)																					
5	LOTTO 4 e LOTTO 5 (CANTIERE D)																					
6	LOTTO 6 e LOTTO 7 (CANTIERE E)																					
7	LOTTO OLEODOTTI Stralcio 1																					
8	LOTTO OLEODOTTI Stralcio 2																					

FASI		FASE 3- 26 MESI																				
NOTE																						
ATTIVITA'		mese6	mese7	mese8	mese9	mese10	mese11	mese12	mese13	mese14	mese15	mese16	mese17	mese18	mese19	mese20	mese21	mese22	mese23	mese24	mese25	mese26
1	LOTTO 1 (CANTIERE A)																					
2	LOTTO 1 (CANTIERE A1)																					
3	LOTTO 2 e LOTTO 3 Stralcio 1 (CANTIERE B)																					
4	LOTTO 3 Stralcio 2 (CANTIERE C)																					
5	LOTTO 4 e LOTTO 5 (CANTIERE D)																					
6	LOTTO 6 e LOTTO 7 (CANTIERE E)																					
7	LOTTO OLEODOTTI Stralcio 1																					
8	LOTTO OLEODOTTI Stralcio 2																					