

FASI REALIZZATIVE ADEGUAMENTO SCATOLARE SEZIONE TIPO D
Scala 1:100


FASE 1
- ESECUZIONE MICROPALI FILO STRADA




FASE 2
- ESECUZIONE SCAVI E RELATIVE DEMOLIZIONI IN PROSSIMITÀ DEI MICROPALI
- ESECUZIONE CORDOLI IN C.A. IN TESTA AI MICROPALI
- INSERIMENTO PUNTONI CON INTERASSE 3 m TRA CORDOLI DI TESTA MICROPALI




FASE 3
- ESECUZIONE PORZIONE DI DEMOLIZIONE SOLETTA DI FONDO ORIGINARIA
- ESECUZIONE MURATURA IN C.A. IN ADERENZA ALLA MURATURA ESISTENTE




FASE 4
- ESECUZIONE SCAVO E RELATIVA DEMOLIZIONE PARTE RESTANTE DELLO SCATOLARE ORIGINARIO




FASE 5
- ESECUZIONE NUOVA SOLETTA IN C.A. DI FONDO CANALE



FASE 6
- ESECUZIONE NUOVA SOLETTA IN C.A. SULLA TESTA DEI CORDOLI
- ESECUZIONE RIEMPIMENTO SU SOLETTA E RIPRISTINO FILO FINITO




PIANTA ADEGUAMENTO SCATOLARE SEZIONE TIPO D
Scala 1:100




FASI REALIZZATIVE ADEGUAMENTO SCATOLARE SEZIONE TIPO E
Scala 1:100


FASE 1
- ESECUZIONE MICROPALI FILO STRADA




FASE 2
- ESECUZIONE SCAVI E RELATIVE DEMOLIZIONI IN PROSSIMITÀ DEI MICROPALI
- ESECUZIONE CORDOLI IN C.A. IN TESTA AI MICROPALI




FASE 3
- ESECUZIONE SCAVO E RELATIVA DEMOLIZIONE DELLO SCATOLARE ORIGINARIO



FASE 5
- ESECUZIONE NUOVA SOLETTA IN C.A. DI FONDO CANALE
-ESECUZIONE NUOVA MURATURA IN C.A.



FASE 6
- ESECUZIONE NUOVA SOLETTA IN C.A. SULLA TESTA DEI CORDOLI
- ESECUZIONE RIEMPIMENTO SU SOLETTA E RIPRISTINO FILO FINITO




PIANTA ADEGUAMENTO SCATOLARE SEZIONE TIPO E
Scala 1:100




FASI REALIZZATIVE ADEGUAMENTO SCATOLARE SEZIONE TIPO F
Scala 1:100


FASE 1
- ESECUZIONE MICROPALI FILO STRADA




FASE 2
- ESECUZIONE SCAVI E RELATIVE DEMOLIZIONI IN PROSSIMITÀ DEI MICROPALI
- ESECUZIONE CORDOLI IN C.A. IN TESTA AI MICROPALI
- INSERIMENTO PUNTONI CON INTERASSE 3 m TRA CORDOLI DI TESTA MICROPALI




FASE 3
- ESECUZIONE PORZIONE DI DEMOLIZIONE SOLETTA DI FONDO ORIGINARIA




FASE 4
- ESECUZIONE SCAVO E RELATIVA DEMOLIZIONE PARTE RESTANTE DELLO SCATOLARE ORIGINARIO




FASE 5
- ESECUZIONE NUOVA SOLETTA IN C.A. DI FONDO CANALE



FASE 6
- ESECUZIONE NUOVA SOLETTA IN C.A. SULLA TESTA DEI CORDOLI
- ESECUZIONE RIEMPIMENTO SU SOLETTA E RIPRISTINO FILO FINITO




PIANTA ADEGUAMENTO SCATOLARE SEZIONE TIPO F
Scala 1:100




FASI REALIZZATIVE PONTE
Scala 1:100


FASE 1
- REALIZZAZIONE MICROPALI



FASE 2
- REALIZZAZIONE SCAVI PER SUCCESSIVA REALIZZAZIONE SPALLE
- REALIZZAZIONE SPALLE PONTE




FASE 3
- REALIZZAZIONE SCAVI PER SUCCESSIVA REALIZZAZIONE IMPALCATO
- REALIZZAZIONE IMPALCATO



FASE 4
- REALIZZAZIONE SCAVI PER SUCCESSIVA REALIZZAZIONE FONDAZIONI
- REALIZZAZIONE SUOLE DI FONDAZIONE E MURI VERTICALI DI COLLEGAMENTO CON LE SPALLE DEL PONTE




FASE 5
- REALIZZAZIONE SCAVO ALVEO PER SUCCESSIVA RIPROFILATURA NUOVO ALVEO
- REALIZZAZIONE SOTTOFONDO PONTE E NUOVO FILO FINITO STRADALE




FASI REALIZZATIVE PONTE PROVVISORIO
Scala 1:100


FASE 1
- REALIZZAZIONE MICROPALI



FASE 2
- REALIZZAZIONE SCAVI PER SUCCESSIVA REALIZZAZIONE SPALLE
- REALIZZAZIONE SPALLE PONTE PROVVISORIO




FASE 3
- POSA ELEMENTI PONTE PROVVISORIO E SUCCESSIVO MONTAGGIO DEL PONTE STESSO
- RIPROFILATURA DEL FILO FINITO STRADALE




FASI REALIZZATIVE MURO SPONDALE
Scala 1:100


FASE 1
- RIMOZIONE PONTE PROVVISORIO



FASE 2
- REALIZZAZIONE SCAVO PER SUCCESSIVA REALIZZAZIONE FONDAZIONE
- REALIZZAZIONE SUOLA DI FONDAZIONE E MURO VERTICALE DI COLLEGAMENTO CON LA SPALLA DEL PONTE



FASE 3
- FASE 4: SCAVO FONDO ALVEO PER SUCCESSIVA RIPROFILATURA DELLO STESSO



Regione Liguria

Città Metropolitana di Genova

COMUNE DI GENOVA

OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO ROSATA NEL COMUNE DI GENOVA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

FASI REALIZZATIVE SCATOLARE, PONTE, PONTE PROVVISORIO E MURO SPONDALE

RTP:
MANDATARIA

MANDANTI

Dott. Ing. Bartolomeo VIGONTI
Dott. Ing. Luca GATTIGLIA
Dott. Ing. Chiara PALESE
Dott. Arch. Laura MASCARETTO
Dott. Arch. Grazia PRATA

Dott. Ing. Andrea MASCARETTO

EDes Ingegneri Associati P.IVA 11758761008
Via Postumia 49, 10142 Torino
Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902
www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu

Dott. Archeol. Fabrizio DEL PRETE

Elaborato	Codice	Revisione	Data
20.2	19038-DE16-0_PC	0	MAR. 2020
Scala: Varie			

COMMITTENTE: Comune di Genova
R.U.P.: Dott. Arch. Roberto VACALDA

Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124 Genova