


SEZIONE TIPO 1
- Scala 1:100 -

FASE 1


- ESECUZIONE MICROPALI INTERNAMENTE AL TRATTO TOMBINATO


FASE 2


- ESECUZIONE CORDOLI IN C.A. IN TESTA AI MICROPALI


FASE 3


- DEMOLIZIONE PORZIONE DI SOLETTA DI FONDO ORIGINARIA

- ESECUZIONE SCAVO DI FONDO DEL NUOVO CANALE


FASE 4


- DEMOLIZIONE PORZIONI DI SOLETTA ORIGINARIA AL DI SOTTO DEI NUOVI CORDOLI IN C.A.

FASE 5



- ESECUZIONE FORI SULLA SOLETTA DI COPERTURA ESISTENTE PER LA SUCCESSIVA FASE DI GETTO

- ESECUZIONE DEL GETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SOLETTA DEL FONDO CANALE E RELATIVI MURI DI COLLEGAMENTO SOLETTA-CORDOLI

FASE 6


- DEMOLIZIONE SOLETTA DI COPERTURA E RELATIVE TRAVI ESISTENTI

- ESECUZIONE NUOVI MURI IN ADERENZA ALLE MURATURE ESISTENTI DEL CANALE


FASE 7


- ESECUZIONE DELLA NUOVA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE


- ESECUZIONE DELLE CADITOIE CENTRALI

- ESECUZIONE RIEMPIMENTO SULLA NUOVA SOLETTA DI COPERTURA CON RELATIVO FONDO STRADALE


SEZIONE TIPO 2
- Scala 1:100 -

FASE 1



- ESECUZIONE MICROPALI INTERNAMENTE AL TRATTO TOMBINATO

FASE 2


- ESECUZIONE CORDOLI IN C.A. IN TESTA AI MICROPALI


FASE 3


- ESECUZIONE NUOVE LESENE IN ADERENZA ALLE MURATURE ESISTENTI DEL CANALE IN PROSSIMITA' DELLA MURATURA SOVRASTANTE (CORRISPONDENTE ALL'ARCO ESISTENTE)


FASE 4


- DEMOLIZIONE PORZIONE DI SOLETTA DI FONDO ORIGINARIA

- ESECUZIONE SCAVO DI FONDO DEL NUOVO CANALE

FASE 5



- DEMOLIZIONE PORZIONI DI SOLETTA ORIGINARIA AL DI SOTTO DEI NUOVI CORDOLI IN C.A.

FASE 6



- ESECUZIONE FORI SULLA SOLETTA DI COPERTURA ESISTENTE PER LA SUCCESSIVA FASE DI GETTO

- ESECUZIONE DEL GETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SOLETTA DEL FONDO CANALE E RELATIVI MURI DI COLLEGAMENTO SOLETTA-CORDOLI


SEZIONE TIPO 3
- Scala 1:100 -

FASE 1



- ESECUZIONE MICROPALI INTERNAMENTE AL TRATTO TOMBINATO

FASE 2


- ESECUZIONE CORDOLI IN C.A. IN TESTA AI MICROPALI


FASE 3


- ESECUZIONE NUOVI MURI IN ADERENZA ALLE MURATURE ESISTENTI DEL CANALE


FASE 4


- DEMOLIZIONE PORZIONE DI SOLETTA DI FONDO ORIGINARIA

- ESECUZIONE SCAVO DI FONDO DEL NUOVO CANALE

FASE 5



- DEMOLIZIONE PORZIONI DI SOLETTA ORIGINARIA AL DI SOTTO DEI NUOVI CORDOLI IN C.A.

FASE 6



- ESECUZIONE FORI SULLA SOLETTA DI COPERTURA ESISTENTE PER LA SUCCESSIVA FASE DI GETTO

- ESECUZIONE DEL GETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SOLETTA DEL FONDO CANALE E RELATIVI MURI DI COLLEGAMENTO SOLETTA-CORDOLI


SEZIONE TIPO 4
- Scala 1:100 -

FASE 1



- ESECUZIONE MICROPALI INTERNAMENTE AL TRATTO TOMBINATO

FASE 2


- ESECUZIONE CORDOLI IN C.A. IN TESTA AI MICROPALI


FASE 3


- ESECUZIONE NUOVI MURI IN ADERENZA ALLE MURATURE ESISTENTI DEL CANALE


FASE 4


- DEMOLIZIONE PORZIONE DI SOLETTA DI FONDO ORIGINARIA

- ESECUZIONE SCAVO DI FONDO DEL NUOVO CANALE

FASE 5


- DEMOLIZIONE PORZIONI DI SOLETTA ORIGINARIA AL DI SOTTO DEI NUOVI CORDOLI IN C.A.

FASE 6


- ESECUZIONE FORI SULLA SOLETTA DI COPERTURA ESISTENTE PER LA SUCCESSIVA FASE DI GETTO

- ESECUZIONE DEL GETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SOLETTA DEL FONDO CANALE E RELATIVI MURI DI COLLEGAMENTO SOLETTA-CORDOLI

Regione Liguria

Città Metropolitana di Genova

COMUNE DI GENOVA

OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEI TRATTI TOMBINATI DEI RIVI VEILINO E SANT'ANTONINO IN COMUNE DI GENOVA

PROGETTO DEFINITIVO - EXECUTIVO

FASI REALIZZATIVE - SEZIONI TIPO 1, 2, 3 E 4

RTP:
MANDATARIA

EDes Earth Design

Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI
Dott. Ing. Luca GATTIGLIA
Dott. Ing. Chiara PALESE

MANDANTI

Dott. Ing. Andrea MASCARO

Dott. Ing. Silvia MATARRESE

Dott. Arch. Grazia PASSA

Dott. Arch. Chiara PALESE

EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750019
Via Postumia 49, 10142 Torino
Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902
www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu

Elaborato	Codice	Revisione	Data
20.1	19037-DE15-0_PC	0	MAR.2020
Scala 1:100			

COMMITTENTE: Comune di Genova
R.U.P.: Dott. Ing. Stefano PINASCO

Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124 Genova