Città di Rapallo

RIQUALIFICAZIONE DEL GOLFO DI RAPALLO
con ripristino delle vie d'acqua di accesso
al Molo dei Primeri ed al Molo Duca degli Abruzzi

CUP J63H19000210002 - LOTTO 1

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELABORATO:	CRONOPROGRAMMA
ALL. 5	

RIF: 18-050

REVISIONI	DATA	OGGETTO
00	09/2020	
01	11/2020	VCT-161-20 RC 01 del 31/10/20
02		
03		

RED.: AF VER.: AR APPR.: GR

CAPOGRUPPO:

Dott. Geo. Debellis Giovanni

Geol. GIOVANNI DEBELLIS
Via Antica Romana Occidentale 3/4
16039 - Sestri Levante (GE)
T: +39 338-6079760 F: 0187-816486
gvdebellis@gmail.com
g.debellis@epap.sicurezzapostale.it

MANDANTI:

MarTech
Marine Technical Systems
Viale Trieste, 65/i - 09123 Cagliari - Italy
Tel. +39 070 6848202 - Fax +39 070 6404743
www.martech.it e-mail: info@martech.it

SarLand Srls
ingegneria e architettura

COMMITTENTE:

Il R.u.p.

Geom. Marco GROSSO

Il presente progetto, o parte di esso, non può essere riprodotto in alcuna forma, in alcun modo e per nessuno scopo, senza autorizzazione.

Nome attività	Durata
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	10 g
Preparazione delle aree di cantiere	5 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g
Realizzazione della viabilità di cantiere	3 g
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e ai	3 g
Apprestamenti del cantiere	3 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	2 g
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g
Impianti di servizio del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmo	2 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis	2 g
OPERE DI DIFESA COSTIERA	239 g
Realizzazione molo banchinato "San Francesco" (mezzi marit	74 g
Realizzazione molo foraneo sud-est (mezzi marittimi)	46 g
Realizzazione di barriere foranee soffolte (mezzi marittimi)	44 g
Realizzazione di scogliera di rifiorimento lungomare (mezzi ter	45 g
Ripascimento spiaggia (mezzi terrestri)	30 g
VASCHE IN C.A.	43 g
Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.	2 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.	3 g
Getto in calcestruzzo per vasca in c.a.	1 g
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di dep	5 g
COLLETTORI ACQUE BIANCHE	32 g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	32 g
CABINA ELETTRICA	8 g
Posa condutture	8 g
Posa di conduttura elettrica	5 g
Esecuzione di protezioni elettriche	3 g
SMOBILIZZO DEL CANTIERE	5 g
Smobilizzo del cantiere	5 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	3 g
Smobilizzo del cantiere	2 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA	

