Diagramma di Gantt

Nome	Data d'inizio	Data di fine
INTERVENTI PREPARATORI DEL SITO	04/04/22	23/06/22
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	04/07/22	24/02/23
ATTRAVERSAMENTI ENEL	26/04/22	24/05/23
ATTRAVERSAMENTI TELECOM	25/07/22	25/05/23
APPALTI	22/07/22	09/03/23
INTERVENTI VIABILITA'	30/09/22	18/04/23
CONNESSIONE ALLA RETE	24/08/22	24/02/23
ESECUZIONE LAVORI CIVILI PLINTI	03/02/23	02/06/23
sistemazione strada accesso 1 - da ...	13/02/23	31/03/23
sistemazione strada accesso 2 300 m	13/02/23	03/03/23
sistemazione provvisoria strada accesso 3 - 650 m	13/02/23	24/02/23
accantieramento	20/02/23	24/02/23
trasporto bascket in cantiere	03/02/23	16/02/23
scavi - magrone - basket	20/02/23	17/03/23
torre A3	20/02/23	03/03/23
torre A4	06/03/23	17/03/23
Esecuzione micropali	06/03/23	14/04/23
torre A3	06/03/23	24/03/23
torre A4	27/03/23	14/04/23
Armature e getto plinto	27/03/23	05/05/23
torre A3	27/03/23	14/04/23
torre A4	17/04/23	05/05/23
Finitura plinti	17/04/23	12/05/23
torre A3	17/04/23	21/04/23
torre A4	08/05/23	12/05/23
Maturazione getti	17/04/23	02/06/23
torre A3	17/04/23	12/05/23
torre A4	08/05/23	02/06/23
Esecuzione impianto di terra	05/04/23	11/04/23
ESECUZIONE LAVORI CIVILI CAVIDOTTI	27/02/23	25/09/23
FORNITURA AEROGENERATORI	01/05/23	23/06/23
FINE DEI LAVORI E MESSA IN TENSIONE	26/09/23	26/09/23

