ALLEGATO M

Programma attività di scavo

AURELIA BIS SAVONA - DGR 1454 del 19/12/2013 - PROGRAMMA ATTIVITA' DI SCAVO

Rev. **Aug-14**

	ANNO 2014																							
	GEN		FEB		MAR		APR		MAG		GIU		LUG		AGO		SET		OTT		NOV		DIC	
	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto
	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)
GALLERIA BASCI																	**16200**	24300	**18000**	27000	**21000**	31500	**4000**	6000
IMBOCCHI RIO BASCI																	**2000**	3000	**2000**	3000	**1500**	2250		
GALLERIA SAN PAOLO																								
IMBOCCHI MIRAMARE																	**5000**	7500	**10000**	15000	**10000**	15000	**12000**	18000
GALLERIA CAPPUCCINI																								
Camerone in tradizionale																							**5500**	9000
Galleria con TBM																								
Pozzo estrazione TBM																					**5000**	7500	**5000**	7500
PIAZZOLE																								
SOMMANO PARZIALI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23200**	**34800**	**30000**	**45000**	**37500**	**56250**	**26500**	**40500**
SOMMANO BANCO	**117200**																							
SOMMANO SCIOLTI	**176550**																							

	ANNO 2015																							
	GEN		FEB		MAR		APR		MAG		GIU		LUG		AGO		SET		OTT		NOV		DIC	
	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto
	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)
GALLERIA BASCI																								
IMBOCCHI RIO BASCI																								
GALLERIA SAN PAOLO	**35000**	52500	**35000**	52500	**35000**	52500	**35000**	52500	**35000**	52500	**35000**	52500	**35000**	52500	**35000**	52500	**20000**	30000						
IMBOCCHI MIRAMARE	**12000**	18000	**13000**	19500																				
GALLERIA CAPPUCCINI																								
Camerone in tradizionale	**5500**	9000	**5500**	9000	**5500**	9000	**5500**	9000	**5500**	9000	**5500**	9000	**5500**	9000	**5500**	9000	**6000**	9000						
Galleria con TBM																			**8000**	15000	**30000**	52500	**30000**	52500
Pozzo estrazione TBM	**5000**	7500	**5000**	7500	**5000**	7500	**5000**	7500	**5000**	7500	**5000**	7500	**5000**	7500	**5000**	7500								
PIAZZOLE																								
SOMMANO PARZIALI	**57500**	**87000**	**58500**	**88500**	**45500**	**69000**	**45500**	**69000**	**45500**	**69000**	**45500**	**69000**	**45500**	**69000**	**45500**	**69000**	**26000**	**39000**	**8000**	**15000**	**30000**	**52500**	**30000**	**52500**
SOMMANO BANCO	**483000**																							
SOMMANO SCIOLTI	**748500**																							

	ANNO 2016																							
	GEN		FEB		MAR		APR		MAG		GIU		LUG		AGO		SET		OTT		NOV		DIC	
	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto
	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)
GALLERIA BASCI																								
IMBOCCHI RIO BASCI																								
GALLERIA SAN PAOLO																								
IMBOCCHI MIRAMARE																								
GALLERIA CAPPUCCINI																								
Camerone in tradizionale																								
Galleria con TBM	**30000**	52500	**30000**	52500																				
Pozzo estrazione TBM																								
PIAZZOLE					15000	22500	15000	22500	15000	22500	15000	22500												
SOMMANO PARZIALI	**30000**	**52500**	**30000**	**52500**	**15000**	**22500**	**15000**	**22500**	**15000**	**22500**	**15000**	**22500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOMMANO BANCO	**120000**																							
SOMMANO SCIOLTI	**195000**																							