ID	Nome attività	Durata
1	**Inizio Lavori**	1 g?
2	**Sondaggi Geognostici**	3 g
3	**Analisi di Laboratorio**	15 g
4	**Relazione Geologica**	6 g?
5	**Realizzazione Progetto Esecutivo delle fondazioni e cabina di consegna**	15 g?
6	**Consegna Genio Civile**	1 g?
7	**Deposito documentazione Genio Civile**	30 g
8	**Taglio alberi**	10 g
9	**Realizzazione piazzole, strade, scavi di fondazione**	20 g
10	**realizzazione plinto di fondazione WTG_01**	**20 g?**
11	realizzazione pali di fondazione	10 g
12	prove di carico (sui primi pali gettati)	1 g?
13	getto magrone	1 g?
14	Armatura plinto	8 g?
15	Getto Plinto	1 g?
16	**realizzazione plinto di fondazione WTG_02**	**20 g?**
17	realizzazione pali di fondazione	10 g
18	prove di carico (sui primi pali gettati)	1 g?
19	getto magrone	1 g?
20	Armatura plinto	8 g?
21	Getto Plinto	1 g?
22	**Realizzazione cabina MT di consegna**	15 g?
23	**Posa Cavidotto**	15 g?
24	**Montaggio Strutturale Aerogeneratori**	10 g
25	**Montaggio Elettrico Aerogeneratori**	10 g?
26	**Commissioning Wind Farm**	10 g
27	**Collaudo ENEL**	1 g?
28	**Primo parallelo**	1 g?
29	**Ripristino**	20 g
30	**Entrata in Esercizio Wind Farm**	1 g?

